

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«11» апреля 2018 г.

Дом № 1 по ул. Докучаева  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2016 материал стен кирпич  
число этажей 5 наличие подвала 4 подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе ш. инженер Деметриев Н.А.  
инженер Лискунова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша металл, удовлетворительно
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно
- г) фасад здания требующая замены общ. мест: 2 балк., 2 коридорные
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно
- е) подвальные помещения удовлетворительно
- ж) отмотки вокруг здания удовлетворительно
- з) система центрального отопления в рабочем состоянии
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Представитель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии ш. инженер Деметриев Н.А.  
инженер Лискунова С.В.

инженер Лискунова С.В.  
инженер Лискунова С.В.